



COMUNE DI FRONT
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 011/92.51.510 - Fax. 011/92.51.749
C.F. 83002610018 - P.I. 04361420013

e-mail: front@comune.front.to.it

internet: www.comune.front.to.it

VERBALE DI ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

Lavori: RIPRISTINO DELLA SPONDA DESTRA DEL TORRENTE MALONE IN PROSSIMITÀ DI VIA EINAUDI CON MOVIMENTAZIONE MATERIALE D'ALVEO E PROTEZIONE AL PIEDE – CUP: H98H25000940002

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 10,30.

Il sottoscritto Basiletti Fulvio, in servizio presso il Servizio Tecnico, ha eseguito un sopralluogo presso il torrente Malone nel tratto in prossimità di via Einaudi.

All'atto del sopralluogo si è accertato che:

- ❖ Durante l'evento alluvionale del 17 aprile 2025 il torrente ha distrutto la difesa spondale esistente erodendo circa 6.000 mq. di terreno, scoperto completamente la tubazione del nuovo collettore fognario realizzato da SMAT s.p.a. (prog. 4253), ha iniziato ad intaccare la strada comunale Antica delle Grange (in mappa al Foglio 12) e si è avvicinato all'Ara Artigianale (D/A del PRGC), come già evidenziato nelle relazioni immediatamente successive all'evento alluvionale per cui il Sindaco aveva richiesto incontro con il Prefetto di Torino e sollecitato interventi di Regione Piemonte e S.M.A.T. s.p.a.
- ❖ Ulteriori probabili precipitazioni del prossimo periodo primaverile potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione in essere (*cit. art. 140 comma 1 bis D.Lgs 36/2023 e s.m.i.*), avvicinando il corso del torrente Malone alle abitazioni, alla strada comunale e produrre ulteriore scalzamento alla tubazione SMAT

Considerata la situazione di grave pericolo per persone e cose, al fine di ripristinare un adeguato standard di sicurezza ed evitare che future precipitazioni intense possano quasi sicuramente peggiorare ulteriormente la situazione in essere, si è reso necessario redigere il presente verbale e contattare l'impresa LEIVO ESCAVAZIONI s.a.s. con sede a Vauda Canavese via XXV Aprile n° 25, C.F. e P. IVA 12752080015 scelta perché specializzata nel settore, presente sul territorio e perché, in attuazione alla rotazione degli affidamenti, è risultata non affidataria di altri lavori.

E' stata attivata la procedura delle verifiche dei requisiti e dei controlli fiscali di legge, sull'impresa LEIVO ESCAVAZIONI s.a.s., ed al momento siamo in attesa degli esiti.

PERTANTO

il sottoscritto Basiletti Fulvio, in qualità di responsabile del servizio tecnico del Comune di Front, dichiara che i lavori di seguito descritti rivestono carattere di somma urgenza e devono essere eseguiti immediatamente senza porre indugio per tutelare l'incolumità pubblica:

- rinforzando la sponda destra del torrente Malone nella zona corrispondente tra il depuratore del capoluogo e via Einaudi con il riporto del materiale litoideo movimentandolo dalla sponda sinistra e dal centro alveo piede per un volume stimato in 3.100,00 mc, con protezione al piede per volume stimato di 46,8 mc di massi da scogliera

A fronte di ciò ordina l'immediata esecuzione dei lavori come indicati negli elaborati redatti dall'ing. geol. BIOLATTI GIUSEPPE acquisiti al protocollo in data 26/02/2026 n° 1017, all'impresa LEIVO ESCAVAZIONI s.a.s. con sede a Vauda Canavese via XXV Aprile n° 25, C.F. e P. IVA 12752080015 per la spesa stimata di € 40.939,01 oltre IVA.


Il tutto come meglio specificato nel computo metrico estimativo allegato.

Per i motivi sopra esposti si redige il presente verbale di esecuzione di lavori in somma urgenza da eseguirsi presso il Torrente Malone in prossimità di via Einaudi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Fatto, letto e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Front, li 27/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



LA DITTA INCARICATA

